УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.

_____
от 06.02.2026 г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА

котла КВГМ-1,6-95 ст. №1 (ном. 1,6 МВт / 1,4 Гкал/ч)
при работе на природном газе
установленного в котельной по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, 12а,
Волховского р-на Ленинградской области
Тип горелки: ЕММА-С3 ПРОМА

№№ п.п.	Наименование параметров	Мин. режим	Мак. режим	Допустимые откл.	Ед. изм.
1.	**ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА:**				
1.1.	Низшая теплота сгорания топлива (Qрн):	8231	8231	± 50	ккал/м³
1.2.	Давление газа перед котлом/горелкой:	16	16	± 0,1	кПа
1.3.	Положение регулирующего органа (газовой заслонки):	10	45	± 1	%
1.4.	Расход топлива:	87	157	± 2	м³/ч
1.5.	Давление воздуха перед горелкой:	0,6	2,5	± 0,2	кПа
1.6.	Положение регулятора воздуха:	15	95	± 1	%
1.7.	Разрежение в топке:	25	113	± 0,2	Па
1.8.	Температура топлива:	–	–	± 2	°C
1.9.	Температура воздуха на горение:	20	20	± 2	°C
2.	**ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ:**				
2.1.	Температура уходящих газов:	112	134	± 2	°C
2.2.	Кислород (O_2):	3,3	2,7	± 0,2	%
2.3.	Углекислый газ (CO_2):	9,9	10,2	± 0,2	%
2.4.	Оксиды серы (SO_2):	–	–	± 0,2	%
2.5.	Окись углерода (CO):	90	0	± 0,2	ppm
2.6.	Оксиды азота (NO_x):	40	140	± 0,2	ppm
2.7.	Коэффициент избытка воздуха (α):	1,23	1	± 0,1	
3.	**ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:**				
3.1.	Температура воды на входе в котёл:	60	60	± 2	°C
3.2.	Температура воды на выходе из котла:	72	83	± 2	°C
3.3.	Подогрев воды в котле (Δt):	12	23	± 2	°C
3.4.	Давление воды на входе в котёл:	5	5	± 0,2	кгс/см²
3.5.	Давление воды на выходе из котла:	4	4	± 0,2	кгс/см²
3.6.	Гидравлическое сопротивление котла (ΔP):	1	1	± 0,2	кгс/см²
3.7.	Массовый расход воды через котёл:	55	55	± 2	т/ч
4.	**РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**				
4.1.	Фактическая теплопроизводительность (Q):	0,7	1,3	± 2	Гкал/ч
	— то же, МВт:	0,8	1,5		МВт
4.2.	Нагрузка (% от номинальной):	48,0	91,9	± 1	%
4.3.	КПД котла "брутто" (η):	92,2	97,9	± 0,5	%
4.4.	Удельный расход условного топлива:	155,0	145,9	± 1	кг у.т./Гкал

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 06.02.2026 г.

КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

котла КВГМ-1,6-95 ст. №1 при работе на природном газе

№№ п.п.	Наименование параметров	Значение	Ед. изм.	Время срабатывания
1.	**ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА**			
1.1.	Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой	0,01	бар	Без выдержки
1.2.	Повышение давления топлива перед горелкой	1,0	бар	Без выдержки
2.	**ВОЗДУХ / ТЯГА**			
2.1.	Понижение давления воздуха перед горелкой	0,003	бар	Без выдержки
2.2.	Разрежение в топке	500	Па	≤ 0,5 сек
3.	**ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ**			
3.1.	Понижение давления воды в котле	2,0	бар	Без выдержки
3.2.	Повышение давления воды в котле	7,0	бар	Без выдержки
3.3.	Повышение температуры воды на выходе	95	°C	Без выдержки
4.	**ГОРЕНИЕ / ТОПЛИВО**			
4.1.	Погасание факела / отсутствие горения	Контроль		Без выдержки
4.2.	Понижение температуры мазута	–	°C	≤ 5 сек
5.	**ЭЛЕКТРИКА**			
5.1.	Исчезновение напряжения в цепях защиты	Контроль		Без выдержки
5.2.	Остановка топливного конвейера (уголь)	–		Без выдержки

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.

_____
от 06.02.2026 г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА

котла КВГМ-1,6-95 ст. №2 (ном. 1,6 МВт / 1,4 Гкал/ч)
при работе на природном газе
установленного в котельной по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, 12а,
Волховского р-на Ленинградской области
Тип горелки: R91A CIB UNIGAS

№№ п.п.	Наименование параметров	Мин. режим	Мак. режим	Допустимые откл.	Ед. изм.
1.	**ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА:**				
1.1.	Низшая теплота сгорания топлива (Qрн):	8231	8231	± 50	ккал/м³
1.2.	Давление газа перед котлом/горелкой:	16	16	± 0,1	кПа
1.3.	Положение регулирующего органа (газовой заслонки):	10	45	± 1	%
1.4.	Расход топлива:	84	167	± 2	м³/ч
1.5.	Давление воздуха перед горелкой:	0,6	2,5	± 0,2	кПа
1.6.	Положение регулятора воздуха:	15	95	± 1	%
1.7.	Разрежение в топке:	20	115	± 0,2	Па
1.8.	Температура топлива:	–	–	± 2	°C
1.9.	Температура воздуха на горение:	20	20	± 2	°C
2.	**ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ:**				
2.1.	Температура уходящих газов:	120	155	± 2	°C
2.2.	Кислород (O_2):	4,8	2,9	± 0,2	%
2.3.	Углекислый газ (CO_2):	9,1	10	± 0,2	%
2.4.	Оксиды серы (SO_2):	–	–	± 0,2	%
2.5.	Окись углерода (CO):	0	0	± 0,2	ppm
2.6.	Оксиды азота (NO_x):	40	140	± 0,2	ppm
2.7.	Коэффициент избытка воздуха (α):	1,3	1,1	± 0,1	
3.	**ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:**				
3.1.	Температура воды на входе в котёл:	60	60	± 2	°C
3.2.	Температура воды на выходе из котла:	71	83	± 2	°C
3.3.	Подогрев воды в котле (Δt):	11	23	± 2	°C
3.4.	Давление воды на входе в котёл:	5	5	± 0,2	кгс/см²
3.5.	Давление воды на выходе из котла:	4	4	± 0,2	кгс/см²
3.6.	Гидравлическое сопротивление котла (ΔP):	1	1	± 0,2	кгс/см²
3.7.	Массовый расход воды через котёл:	55	55	± 2	т/ч
4.	**РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**				
4.1.	Фактическая теплопроизводительность (Q):	0,6	1,3	± 2	Гкал/ч
	— то же, МВт:	0,7	1,5		МВт
4.2.	Нагрузка (% от номинальной):	44,0	91,9	± 1	%
4.3.	КПД котла "брутто" (η):	87,5	92,0	± 0,5	%
4.4.	Удельный расход условного топлива:	163,3	155,2	± 1	кг у.т./Гкал

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 06.02.2026 г.

КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

котла КВГМ-1,6-95 ст. №2 при работе на природном газе

№№ п.п.	Наименование параметров	Значение	Ед. изм.	Время срабатывания
1.	**ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА**			
1.1.	Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой	0,01	бар	Без выдержки
1.2.	Повышение давления топлива перед горелкой	1,0	бар	Без выдержки
2.	**ВОЗДУХ / ТЯГА**			
2.1.	Понижение давления воздуха перед горелкой	0,003	бар	Без выдержки
2.2.	Разрежение в топке	500	Па	≤ 0,5 сек
3.	**ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ**			
3.1.	Понижение давления воды в котле	2,0	бар	Без выдержки
3.2.	Повышение давления воды в котле	7,0	бар	Без выдержки
3.3.	Повышение температуры воды на выходе	95	°C	Без выдержки
4.	**ГОРЕНИЕ / ТОПЛИВО**			
4.1.	Погасание факела / отсутствие горения	Контроль		Без выдержки
4.2.	Понижение температуры мазута	–	°C	≤ 5 сек
5.	**ЭЛЕКТРИКА**			
5.1.	Исчезновение напряжения в цепях защиты	Контроль		Без выдержки
5.2.	Остановка топливного конвейера (уголь)	–		Без выдержки

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.

_____
от 11.02.2026 г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА

котла КВГМ 2,5-95 ст. №1 (ном. 2,5 МВт / 2,1 Гкал/ч)
при работе на природном газе
установленного в котельной по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская 30,
Волховского р-на Ленинградской области
Тип горелки: R92A CIB UNIGAS

№№ п.п.	Наименование параметров	Мин. режим	Мак. режим	Допустимые откл.	Ед. изм.
1.	**ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА:**				
1.1.	Низшая теплота сгорания топлива (Qрн):	8231	8231	± 50	ккал/м³
1.2.	Давление газа перед котлом/горелкой:	18	18	± 0,1	кПа
1.3.	Положение регулирующего органа (газовой заслонки):	10	45	± 1	%
1.4.	Расход топлива:	95	280	± 2	м³/ч
1.5.	Давление воздуха перед горелкой:	0,6	2,5	± 0,2	кПа
1.6.	Положение регулятора воздуха:	15	95	± 1	%
1.7.	Разрежение в топке:	20	111	± 0,2	Па
1.8.	Температура топлива:	–	–	± 2	°C
1.9.	Температура воздуха на горение:	20	20	± 2	°C
2.	**ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ:**				
2.1.	Температура уходящих газов:	120	133	± 2	°C
2.2.	Кислород (O_2):	4	3	± 0,2	%
2.3.	Углекислый газ (CO_2):	9	10	± 0,2	%
2.4.	Оксиды серы (SO_2):	–	–	± 0,2	%
2.5.	Окись углерода (CO):	100	0	± 0,2	ppm
2.6.	Оксиды азота (NO_x):	40	140	± 0,2	ppm
2.7.	Коэффициент избытка воздуха (α):	1,3	1,17	± 0,1	
3.	**ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:**				
3.1.	Температура воды на входе в котёл:	60	60	± 2	°C
3.2.	Температура воды на выходе из котла:	67	84	± 2	°C
3.3.	Подогрев воды в котле (Δt):	7	24	± 2	°C
3.4.	Давление воды на входе в котёл:	5	5	± 0,2	кгс/см²
3.5.	Давление воды на выходе из котла:	4	4	± 0,2	кгс/см²
3.6.	Гидравлическое сопротивление котла (ΔP):	1	1	± 0,2	кгс/см²
3.7.	Массовый расход воды через котёл:	86	86	± 2	т/ч
4.	**РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**				
4.1.	Фактическая теплопроизводительность (Q):	0,6	2,1	± 2	Гкал/ч
	— то же, МВт:	0,7	2,4		МВт
4.2.	Нагрузка (% от номинальной):	28,0	96,0	± 1	%
4.3.	КПД котла "брутто" (η):	77,0	89,6	± 0,5	%
4.4.	Удельный расход условного топлива:	185,6	159,5	± 1	кг у.т./Гкал

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 11.02.2026 г.

КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

котла КВГМ 2,5-95 ст. №1 при работе на природном газе

№№ п.п.	Наименование параметров	Значение	Ед. изм.	Время срабатывания
1.	**ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА**			
1.1.	Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой	0,01	бар	Без выдержки
1.2.	Повышение давления топлива перед горелкой	1,0	бар	Без выдержки
2.	**ВОЗДУХ / ТЯГА**			
2.1.	Понижение давления воздуха перед горелкой	0,003	бар	Без выдержки
2.2.	Разрежение в топке	500	Па	≤ 0,5 сек
3.	**ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ**			
3.1.	Понижение давления воды в котле	2,0	бар	Без выдержки
3.2.	Повышение давления воды в котле	7,0	бар	Без выдержки
3.3.	Повышение температуры воды на выходе	95	°C	Без выдержки
4.	**ГОРЕНИЕ / ТОПЛИВО**			
4.1.	Погасание факела / отсутствие горения	Контроль		Без выдержки
4.2.	Понижение температуры мазута	–	°C	≤ 5 сек
5.	**ЭЛЕКТРИКА**			
5.1.	Исчезновение напряжения в цепях защиты	Контроль		Без выдержки
5.2.	Остановка топливного конвейера (уголь)	–		Без выдержки

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.

_____
от 11.02.2026 г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА

котла КВГМ 2,5-95 ст. №2 (ном. 2,5 МВт / 2,1 Гкал/ч)
при работе на природном газе
установленного в котельной по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская 30,
Волховского р-на Ленинградской области
Тип горелки: R92A CIB UNIGAS

№№ п.п.	Наименование параметров	Мин. режим	Мак. режим	Допустимые откл.	Ед. изм.
1.	**ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА:**				
1.1.	Низшая теплота сгорания топлива (Qрн):	8231	8231	± 50	ккал/м³
1.2.	Давление газа перед котлом/горелкой:	18	18	± 0,1	кПа
1.3.	Положение регулирующего органа (газовой заслонки):	10	45	± 1	%
1.4.	Расход топлива:	87	277	± 2	м³/ч
1.5.	Давление воздуха перед горелкой:	0,6	2,5	± 0,2	кПа
1.6.	Положение регулятора воздуха:	15	95	± 1	%
1.7.	Разрежение в топке:	20	115	± 0,2	Па
1.8.	Температура топлива:	–	–	± 2	°C
1.9.	Температура воздуха на горение:	20	20	± 2	°C
2.	**ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ:**				
2.1.	Температура уходящих газов:	120	155	± 2	°C
2.2.	Кислород (O_2):	4,8	2,7	± 0,2	%
2.3.	Углекислый газ (CO_2):	9,1	10,2	± 0,2	%
2.4.	Оксиды серы (SO_2):	–	–	± 0,2	%
2.5.	Окись углерода (CO):	0	0	± 0,2	ppm
2.6.	Оксиды азота (NO_x):	40	140	± 0,2	ppm
2.7.	Коэффициент избытка воздуха (α):	1,3	1,15	± 0,1	
3.	**ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:**				
3.1.	Температура воды на входе в котёл:	60	60	± 2	°C
3.2.	Температура воды на выходе из котла:	67	84	± 2	°C
3.3.	Подогрев воды в котле (Δt):	7	24	± 2	°C
3.4.	Давление воды на входе в котёл:	5	5	± 0,2	кгс/см²
3.5.	Давление воды на выходе из котла:	4	4	± 0,2	кгс/см²
3.6.	Гидравлическое сопротивление котла (ΔP):	1	1	± 0,2	кгс/см²
3.7.	Массовый расход воды через котёл:	86	86	± 2	т/ч
4.	**РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**				
4.1.	Фактическая теплопроизводительность (Q):	0,6	2,1	± 2	Гкал/ч
	— то же, МВт:	0,7	2,4		МВт
4.2.	Нагрузка (% от номинальной):	28,0	96,0	± 1	%
4.3.	КПД котла "брутто" (η):	84,1	90,5	± 0,5	%
4.4.	Удельный расход условного топлива:	169,9	157,8	± 1	кг у.т./Гкал

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 11.02.2026 г.

КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

котла КВГМ 2,5-95 ст. №2 при работе на природном газе

№№ п.п.	Наименование параметров	Значение	Ед. изм.	Время срабатывания
1.	**ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА**			
1.1.	Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой	0,01	бар	Без выдержки
1.2.	Повышение давления топлива перед горелкой	1,0	бар	Без выдержки
2.	**ВОЗДУХ / ТЯГА**			
2.1.	Понижение давления воздуха перед горелкой	0,003	бар	Без выдержки
2.2.	Разрежение в топке	500	Па	≤ 0,5 сек
3.	**ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ**			
3.1.	Понижение давления воды в котле	2,0	бар	Без выдержки
3.2.	Повышение давления воды в котле	7,0	бар	Без выдержки
3.3.	Повышение температуры воды на выходе	95	°C	Без выдержки
4.	**ГОРЕНИЕ / ТОПЛИВО**			
4.1.	Погасание факела / отсутствие горения	Контроль		Без выдержки
4.2.	Понижение температуры мазута	–	°C	≤ 5 сек
5.	**ЭЛЕКТРИКА**			
5.1.	Исчезновение напряжения в цепях защиты	Контроль		Без выдержки
5.2.	Остановка топливного конвейера (уголь)	–		Без выдержки

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.

_____
от 11.02.2026 г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА

котла КВГМ-1,6-95 ст. №3 (ном. 1,6 МВт / 1,4 Гкал/ч)
при работе на природном газе
установленного в котельной по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская 30,
Волховского р-на Ленинградской области
Тип горелки: R73A CIB UNIGAS

№№ п.п.	Наименование параметров	Мин. режим	Мак. режим	Допустимые откл.	Ед. изм.
1.	**ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА:**				
1.1.	Низшая теплота сгорания топлива (Qрн):	8231	8231	± 50	ккал/м³
1.2.	Давление газа перед котлом/горелкой:	18	18	± 0,1	кПа
1.3.	Положение регулирующего органа (газовой заслонки):	10	45	± 1	%
1.4.	Расход топлива:	74	169	± 2	м³/ч
1.5.	Давление воздуха перед горелкой:	0,6	2,5	± 0,2	кПа
1.6.	Положение регулятора воздуха:	15	95	± 1	%
1.7.	Разрежение в топке:	23	109	± 0,2	Па
1.8.	Температура топлива:	–	–	± 2	°C
1.9.	Температура воздуха на горение:	20	20	± 2	°C
2.	**ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ:**				
2.1.	Температура уходящих газов:	113	147	± 2	°C
2.2.	Кислород (O_2):	3,8	2,9	± 0,2	%
2.3.	Углекислый газ (CO_2):	9,1	10,2	± 0,2	%
2.4.	Оксиды серы (SO_2):	–	–	± 0,2	%
2.5.	Окись углерода (CO):	0	0	± 0,2	ppm
2.6.	Оксиды азота (NO_x):	40	140	± 0,2	ppm
2.7.	Коэффициент избытка воздуха (α):	1,3	1,15	± 0,1	
3.	**ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:**				
3.1.	Температура воды на входе в котёл:	60	60	± 2	°C
3.2.	Температура воды на выходе из котла:	70	83	± 2	°C
3.3.	Подогрев воды в котле (Δt):	10	23	± 2	°C
3.4.	Давление воды на входе в котёл:	5	5	± 0,2	кгс/см²
3.5.	Давление воды на выходе из котла:	4	4	± 0,2	кгс/см²
3.6.	Гидравлическое сопротивление котла (ΔP):	1	1	± 0,2	кгс/см²
3.7.	Массовый расход воды через котёл:	55	55	± 2	т/ч
4.	**РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**				
4.1.	Фактическая теплопроизводительность (Q):	0,6	1,3	± 2	Гкал/ч
	— то же, МВт:	0,6	1,5		МВт
4.2.	Нагрузка (% от номинальной):	40,0	91,9	± 1	%
4.3.	КПД котла "брутто" (η):	90,3	90,9	± 0,5	%
4.4.	Удельный расход условного топлива:	158,2	157,1	± 1	кг у.т./Гкал

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 11.02.2026 г.

КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

котла КВГМ-1,6-95 ст. №3 при работе на природном газе

№№ п.п.	Наименование параметров	Значение	Ед. изм.	Время срабатывания
1.	**ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА**			
1.1.	Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой	0,01	бар	Без выдержки
1.2.	Повышение давления топлива перед горелкой	1,0	бар	Без выдержки
2.	**ВОЗДУХ / ТЯГА**			
2.1.	Понижение давления воздуха перед горелкой	0,003	бар	Без выдержки
2.2.	Разрежение в топке	500	Па	≤ 0,5 сек
3.	**ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ**			
3.1.	Понижение давления воды в котле	2,0	бар	Без выдержки
3.2.	Повышение давления воды в котле	7,0	бар	Без выдержки
3.3.	Повышение температуры воды на выходе	95	°C	Без выдержки
4.	**ГОРЕНИЕ / ТОПЛИВО**			
4.1.	Погасание факела / отсутствие горения	Контроль		Без выдержки
4.2.	Понижение температуры мазута	–	°C	≤ 5 сек
5.	**ЭЛЕКТРИКА**			
5.1.	Исчезновение напряжения в цепях защиты	Контроль		Без выдержки
5.2.	Остановка топливного конвейера (уголь)	–		Без выдержки

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____